

COMUNE DI CARPI

UFFICIO TECNICO

Settore A7 – “Restauro, Cultura, Commercio e Promozione economica e turistica”

“ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CON MIGLIORAMENTO SISMICO  
DEL TORRIONE DEGLI SPAGNOLI  
DANNEGGIATO DAGLI EVENTI SISMICI DEL MAGGIO 2012 ”

IMPRESA ESECUTRICE: BOTTOLI COSTRUZIONI srl, via Vespucci n. 2, Mantova,  
c.f. e p. iva 002264720208

## **REGISTRO DI CONTABILITA'**

relativo al S.A.L. FINALE

a tutto il **4/5/2022**

Impresa Esecutrice  
Bottoli Costruzioni srl

Il Direttore dei Lavori  
Arch. Giulia Ghini

Il Responsabile del Procedimento  
Arch. Cesare Sereni

**REGISTRO DI CONTABILITA'**

N. DATA CODICE	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	LIB.TO		QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
		N.	PAG.			LIQUIDATO	PAGATO
	RIPORTO					58.273,04	
	<b>FINANZIAMENTO REGIONALE - SISMA R.E.R.</b>						
	<b>Opere da Muratore ed affini</b>						
	<b>Opere Strutturali - variante n. 3</b>						
1 12/09/2023 N.P.32	Consolidamento dall'intradosso...della volta in laterizio, a botte unghiata e affrescata all'intradosso (2° impalcato soffitto - dei vani 11 e 15 corrispondenti al piano di calpestio dei vani 21 e 25), mediante iniezioni di malta fluida di pura calce						
	Consolidamento dall'intradosso di fessurazioni, distacchi e fratturazioni di apparecchiature murarie della volta in laterizio, a botte unghiata e affrescata all'intradosso (2° impalcato soffitto - dei vani 11 e 15 corrispondenti al piano di calpestio dei vani 21 e 25), mediante iniezioni di malta fluida di pura calce naturale NHL e classe di resistenza M15; inclusi gli oneri relativi all'esecuzione dei fori, la preventiva delle fenditure, manodopera specializzata, gli apprestamenti di cantiere quali puntelli, trabattelli, ponteggi e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, compresi la fornitura del materiale laterizio, al protezione degli affreschi e quanto richiesto dai Restauratori incaricati per la conservazione dell'intonaco di intradosso della volta.						
	Totale a corpo	1	0	1,00	10.800,00	10.800,00	
2 12/09/2023 B.02.007.b	Riparazione a scuci e cucii di lesioni murarie su muri gravemente lesionatii - muratura in laterizio ad una testa						
	Riparazione a scuci e cucii di lesioni murarie su muri gravemente lesionatii - muratura in laterizio ad una testa con mattoni pieni o semipieni nuovi a mano o vecchi di recupero						
	Riparazione a scuci e cucii di lesioni murarie su muri gravemente lesionatii, mediante ampliamento, attraverso la demolizione dei lembi di stacco, la pulizia ed il lavaggio delle parti messe a nudo, la ricostituzione della continuità muraria previa la formazione dei necessari ammorsamenti con materiale idoneo ed omogeneo al preesistente, posto in opera a forza negli ammorsamenti e sulla superficie superiore di contatto e legato con malta idonea e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, compresi la fornitura del materiale laterizio e/o lapideo, il maggior onere per riprese di architravi, lesene, ghiere di archi, volte ecc., la stuccatura e la pulitura delle connesure - muratura in laterizio a una testa						
	Riparazione a scuci e cucii di lesioni murarie su muri gravemente lesionatii - muratura in laterizio ad una testa con mattoni pieni o semipieni nuovi a mano o vecchi di recupero						
	Totale m²	1	0	5,09	114,73	583,98	
	<b>Totale Opere Strutturali - variante n. 3 Euro</b>					<b>11.383,98</b>	
	<b>Totale Opere da Muratore ed affini Euro</b>					<b>11.383,98</b>	
	<b>Totale FINANZIAMENTO REGIONALE - SISMA R.E.R. Euro</b>					<b>11.383,98</b>	
SOMMANO LAVORI DEL SAL Euro						11.383,98	
Di cui oneri speciali Euro						311.664,59	
SOMMANO I LAVORI A TUTTO IL 04/05/2022 Euro						3.010.885,74	
LISTE IN ECONOMIA:							
Sommano Euro						0,00	

Direttore dei Lavori  
Arch. Giulia Ghini

Impresa esecutrice  
Bottoli Costruzioni s.r.l.



CITTÀ DI CARPI

Progetto A7 n. 237/2014 - Torrione degli Spagnoli

SAL. N° 8 - A TUTTO IL 04/05/2022

12/09/2023

### REGISTRO DI CONTABILITA'

N. DATA CODICE	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	LIB.TO		QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
		N.	PAG.			LIQUIDATO	PAGATO
					A RIPORTARE Euro	3.010.885,74	0,00

Carpi lì, 12/09/2023

Direttore dei Lavori  
Arch. Giulia Ghini

Impresa esecutrice  
Bottoli Costruzioni s.r.l.

R.U.P.  
Arch. Cesare Sereni