

Registro Generale N. 547/2024 del 24/06/2024

## **Determinazione del Dirigente del Settore S5 - OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE DELLA CITTÀ**

**Progetto di smaltimento delle acque meteoriche dei comparti C10, C11, C12 di Via Morbidina e Via Cuneo e della Fossetta di S. Croce nel Comune di Carpi. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL CONSORZIO DI BONIFICA DELL'EMILIA CENTRALE.**

**Vista** la Delibera di Giunta comunale n. 7 del 26/01/2021 ad oggetto: "Approvazione in linea tecnica del Progetto Esecutivo AIMAG "Progetto di smaltimento delle acque meteoriche dei comparti C10, C11, C12 di Via Morbidina e Via Cuneo e della Fossetta di S. Croce nel Comune di Carpi" ai sensi della L.R. n. 15 del 30/07/2013, art. 10, comma 1, lettera c), e conseguente approvazione nuovo Protocollo di collaborazione tra Comune di Carpi, Aimag Spa, Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale e AS Reti Gas, per lo svolgimento in collaborazione delle attività relative alla progettazione e realizzazione del completamento del collettore di scolo denominato "Scolo Burra Levata" a servizio delle nuove aree di espansione C12, C11, C10, C9 e dei collettori di bonifica Fossetta di S.Croce e Fossetta delle Due Ghisiole, nel tratto tra Via Bollitora e Via Vasco da Gama, in Comune di Carpi";

**Visto** il quadro economico del progetto Esecutivo approvato con la citata D.G.C. n. 7 del 26/01/2021 per una spesa complessiva di euro 327.005,58;

**Dato atto** che la spesa di progetto di € 327.005,58, ai sensi del Protocollo di Collaborazione approvato con la D.G.C. n. 7 del 26/01/2021, è stata così ripartita:

- € 159.554,32 a carico del Comune di Carpi;
- € 13.115,12 a carico di AIMAG Spa;
- € 14.135,00 a carico di AS Retigas;
- € 39.462,50 a carico del lottizzante;
- € 100.738,63 a carico del Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale;

**Considerato** che in fase di esecuzione dei lavori si sono verificate situazioni impreviste e imprevedibili per affrontare le quali è stato redatto un progetto di variante, dell'importo complessivo di euro 391.186,63, con un aumento di spesa rispetto al progetto originario di euro 64.181,05;

**Richiamata** la Delibera di Giunta comunale n. 219 del 30/11/2021 ad oggetto: "Approvazione in linea tecnica del Progetto di variante "Progetto di smaltimento delle acque meteoriche dei comparti C10, C11, C12 di Via Morbidina e Via Cuneo e della Fossetta di S. Croce nel Comune di Carpi" ai sensi della L.R. n. 15 del 30/07/2013, art. 10, comma 1, lettera c), e conseguente approvazione dell'Appendice al Protocollo di collaborazione tra Comune di Carpi, Aimag Spa e Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale, per il completamento delle opere di smaltimento delle acque meteoriche dei comparti C10, C11 e C12 di via Morbidina e via Cuneo e della fossetta di S. Croce";

**Visto** il quadro economico del progetto di variante approvato con la citata D.G.C. n. 219 del

*Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.*

30/11/2021 per una spesa complessiva di euro 391.186,63;

**Considerato** che la ripartizione di spesa del progetto in esito alla variante risulta modificata come segue:

euro	AIMAG	AS Reti gas	Comune	Lottizzante	Consorzio di Bonifica Emilia Centrale	Importo complessivo
<b>progetto</b>	13.115,12	14.135,00	159.554,32	39.462,50	100.738,63	<b>327.005,57</b>
<b>variante</b>	34 508,80	14 135,00	180 948,00	39 462,50	122 132,32	<b>391 186,63</b>
<b>differenza</b>	21 393,68	0,00	21 393,68	0,00	21 393,69	<b>64 181,05</b>

**Riguardo agli importi di progetto:**

- Aimag partecipa all'accordo facendosi carico delle spese di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progetto per un importo di 13.115,12;
- AS Reti gas, partecipa assumendo a proprio carico gli oneri per la risoluzione delle interferenze con le reti in propria gestione per un importo di 14.135,00;
- Il Comune partecipa alle spese per la realizzazione dell'opera assumendo direttamente le spese per indennizzi, espropri e servitù (compreso relative spese notarili e iva) per euro 53.826,70 euro e rimborsando il Consorzio di Bonifica per una quota lavori e spese tecniche per D.L. e sicurezza cantiere, compreso iva, per di euro 105.727,62;
- Il Lottizzante partecipa mediante la fornitura diretta in cantiere di manufatti prefabbricati per un importo complessivo di 39.462,50 euro.
- Il Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale partecipa per l'importo di euro 100.738,63, consistente in oneri per Direzione lavori e sicurezza del cantiere, per la posa in opera di materiali con proprio personale, mezzi e noli a freddo e sostenendo una quota parte del costo delle forniture, compreso iva.

**Riguardo agli importi di variante, oggetto del presente atto:**

- AS Reti Gas e il Lottizzante non sono coinvolti dalla variante, mentre:
- AIMAG partecipa assumendo a proprio carico direttamente la fornitura di alcuni materiali e l'esecuzione di alcune opere (asfaltature e realizzazione di manufatti di carpenteria metallica), per un importo stimato di euro 21.393,68.
- Il Comune partecipa contribuendo ai costi di fornitura e posa dei materiali per euro 21.393,68, che rimborserà al Consorzio, che provvede ad effettuare la rendicontazione finale come previsto nell'accordo.
- Il Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale partecipa sostenendo i maggiori oneri di mezzi e manodopera necessari per l'esecuzione della perizia di variante, per un importo di euro 21.393,69.

**Visti** la relazione sul conto finale e il Certificato di regolare esecuzione, agli atti del Prot. 28584 del 06/05/2022, inviati dal Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale a firma del Direttore Lavori Geom. Italo lotti e del Responsabile del Procedimento Ing. Antonio Morini, da cui si evince che il Comune Il Carpi, secondo la ripartizione dei costi derivanti dal quadro economico di variante, confermata dal

quadro economico consuntivo, deve rimborsare al Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale la cifra di **€ 122.851,30** iva compresa;

**Considerato:**

- che in data 04/08/2021, in conformità a quanto previsto nell'allegato A del protocollo di collaborazione, il Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale ha emesso nota di addebito al Comune di Carpi n. VD21-0032 del 04/08/2021 per un importo pari a € 30.437,29, quale anticipazione del 30% della somma dovuta da parte del Comune;
- che con mandato di pagamento n. 8442 del 12/12/2022 di € 30.437,29 il Comune di Carpi ha provveduto a pagare la suddetta Nota di Addebito n. VD21-0032;
- che il Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale ha emesso nota di addebito al Comune di Carpi n. VD22-019 del 26/05/2022 per un importo pari a € 92.414,02, quale saldo lavori al netto dell'anticipazione del 30%;

**Dato atto** che la regolarità contributiva (DURC) del Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale è stata acquisita per via informatica, con validità fino alla data del 28/06/2024;

**Dato atto** che l'importo dei lavori eseguiti è inferiore a € 1.000.000,00 e che ai sensi dell'art. 102 comma 2 del D.Lgs 50/2016 è consentita la redazione del Certificato di Regolare Esecuzione in sostituzione del Certificato di Collaudo

**DISPONE**

1. **di approvare** la relazione sul conto finale e il Certificato di Regolare Esecuzione, allegati al presente atto, relativi al **Progetto di smaltimento delle acque meteoriche dei comparti C10, C11, C12 di Via Morbidina e Via Cuneo e della Fossetta di S. Croce nel Comune di Carpi, acquisiti** agli atti del Prot. 28584 del 06/05/2022, inviati dal Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale a firma del Direttore Lavori Geom. Italo Iotti e del Responsabile del Procedimento Ing. Antonio Morini;
2. **di autorizzare e dare mandato** all' Uff. Amministrazione e Controllo / Uff. Segreteria del Settore S5 Opere pubbliche e Manutenzione della città ad eseguire la liquidazione tecnica per il pagamento del residuo credito **al Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale, con sede legale in CORSO GARIBALDI 42 REGGIO NELL'EMILIA RE 42121** per un importo lordo pari a € 92.414,02, quale saldo lavori al netto dell'anticipazione del 30%.

Il Dirigente  
PAVIGNANI RENZO