

Registro Generale N. 527/2024 del 19/06/2024

**Determinazione del Dirigente del  
Settore S5 - OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE DELLA  
CITTÀ  
5AM - PROGRAMMAZIONE - CONTROLLO - SEGRETERIA  
AMMINISTRATIVA**

**Progetto S5 109/23 "INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE ANNO 2023" - CIG: A03A1A8E05. - Concessione di ulteriore proroga di 120 giorni naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori alla ditta ZANIBONI SRL**

**Premesso:**

- che con determinazione dirigenziale n. **949 del 28.11.2023**, sono stati nominati i seguenti tecnici:
  - il tecnico comunale **Ing. Calogero Filippello** del Settore S5 "Opere pubbliche – Manutenzione della città" del Comune di Carpi in qualità di Responsabile Unico del Progetto;
  - il tecnico comunale **Ing. Stefania Cupo** del Settore S5 "Opere pubbliche – Manutenzione della città" del Comune di Carpi in qualità di Progettista e Direttore dei Lavori;
  - il tecnico comunale **P.I. Ezio Pavesi** del Settore S5 "Opere pubbliche – Manutenzione della città" in qualità di Ispettore di cantiere.
- che con determinazione dirigenziale n. **1063 del 19.12.2023**, è stata affidata la D.L. (Direzione dei Lavori) al **Geom. Bellino Giovanni** del Settore S5 in sostituzione dell'Ing. Cupo Stefania;

**Visto** il progetto n. **109/23** "MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE ANNO 2023", acquisito agli atti del Prot. 78206 del 06.12.2023, così come redatto dal Settore S5 "Opere pubbliche – Manutenzione della città" dal tecnico Progettista Ing. Stefania Cupo e vistato dal Responsabile Unico di Progetto Ing. Calogero Filippello, **approvato** con determinazione dirigenziale n. **1063 del 19.12.2023**, per una spesa complessiva di euro 70.000,00.

**Richiamata** la determinazione dirigenziale n. **1063 del 19.12.2023** di aggiudicazione dell'appalto dei lavori di "MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE ANNO 2023", (PGT. 109/23), mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 co. 1 lettera a) D.Lsg 36/2023, mediante affidamento diretto, alla ditta **Zaniboni srl** con sede legale in Via Napoli 14 – 41034 Finale Emilia (MO), p.iva 01645130368, procedura Mepa n. 3896596 per un importo di € 53.821,48 + Iva 22% così per complessivi € **65.662,21**;

**Richiamata altresì** la determinazione dirigenziale n. **437 del 27/05/2024** con cui l'**Arch. Loredana Carrabs** del Settore S5 "Opere pubbliche – Manutenzione della città" del Comune di Carpi è subentrata, quale RUP, all'ing. Calogero Filippello;

*Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.*

**Considerato:**

- che i lavori in oggetto sono stati consegnati in data 20/12/2023;
- che il termine per l'ultimazione è pari a 11 giorni dal verbale di consegna suddetto ai sensi dell'art. 10 del Capitolato Speciale d'Appalto e quindi il 31/12/2023;
- che con determinazione dirigenziale n. 143 del 01/03/2024 è stata concessa una proroga di 60 giorni naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori, di cui al Prog. 109/23 in oggetto, ridefinendo il nuovo termine di ultimazione dei lavori al 29.02.2024;
- che con note acquisite al protocollo del Comune di Carpi 31008 del 02/05/2024 e n. 34176 del 15/05/2024, l'impresa ZANIBONI srl con sede a Medolla (MO) in via Napoli n. 14, ha formalmente avanzato, in tempo utile, la richiesta per una proroga di ulteriori 60 (diconsi sessanta) giorni per ultimare i lavori in oggetto, adducendo come causa che ha determinato il ritardo rispetto al crono programma di progetto, le condizioni meteo avverse, nonché la difficoltà nel reperire i materiali;

**Visto** che il Direttore dei Lavori, Geom. Bellino Giovanni, con propria relazione del 17/06/2024, acquisita agli atti del procedimento in data 17/06/2024 al n. prot. n. 43040, ritenendo fondate le motivazioni addotte dall'impresa ZANIBONI srl e, soprattutto, gli eventi che hanno determinato il ritardo non riconducibili a fatto proprio dell'appaltatore per sua colpa o per negligenza, ha espresso il proprio parere favorevole per la concessione di una proroga di 120 (diconsi centoventi) giorni naturali e consecutivi.

**Vista** l'allegata Relazione firmata digitalmente dal Responsabile del Procedimento Arch. Loredana Carrabs in data 17/06/2024, agli atti del Prot. Gen.le n. 43045 del 17/06/2024, nella quale propone la concessione di proroga di ulteriori 120 giorni, identificando il nuovo termine di ultimazione dei lavori nella data del 28/06/2024;

**Richiamato** l'art. 121 "Sospensione dell'esecuzione", comma 8 del D.Lgs 36/2023.

Tutto ciò premesso

**DETERMINA**

- 1. Di concedere**, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art. 121 comma 8 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i., e, alla ditta **Zaniboni srl** con sede legale in Via Napoli 14 – 41034 Finale Emilia (MO), p.iva 01645130368, una **proroga di ulteriori 120 giorni naturali e consecutivi** per l'ultimazione dei lavori, di cui al **Prog. 109/23** "INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE ANNO 2023";
- 2. Di dare atto:**
  - che il nuovo termine di ultimazione dei lavori è il **28.06.2024**;
  - che la proroga viene concessa a condizione che la ditta **Zaniboni srl** non possa accampare, in base alla medesima, diritti o maggiori pretese rispetto a quanto già contrattualmente definito.



**S5 - OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE DELLA CITTÀ**  
*5AM - PROGRAMMAZIONE - CONTROLLO - SEGRETERIA AMMINISTRATIVA*

Il Dirigente  
PAVIGNANI RENZO